

**Duraciones máximas aprobadas por Ecopetrol**

**Proyecto Mejoramiento De Vía Mediante Pavimento Asfáltico En Frio De La Vía San Pedro-Arizona,  
Segunda Etapa Absc K3+743 A K6+543 Y De K25+427 Hasta K27+927, Municipio De Puerto Caicedo,  
Departamento De Putumayo**

| #  | Actividad   | Duración | Tipo de días | Predecesoras |
|----|---|----------|--------------|--------------|
| 1  | Acta de Inicio  |          |              |              |
| 2  | Plan Operativo de Gerencia  | 5 días   | hábiles      | 1+5d         |
| 3  | Aprobación de Plan Operativo *  | 3 días   | Hábiles      | 2+3d         |
| 4  | Propuesta de ajuste de Estudios y diseños                             | 10 días  | hábiles      | 1+10d        |
| 5  | Aprobación propuesta de ajustes **                                    | 5 días   | hábiles      | 4+5d         |
| 6  | Ajustes a los estudios y diseños                                      | 30 días  | hábiles      | 5+30d        |
| 7  | Revisión y aprobación ajustes estudios y diseños                      | 10 días  | hábiles      | 6+10d        |
| 8  | Apertura proceso de contratación de proveedores de bienes y servicios | 15 días  | hábiles      | 1+15d        |
| 9  | Suscripción contrato de proveedores de bienes y servicios             | 50 días  | hábiles      | 1+50d        |
| 10 | Obtención de permisos   | 3 meses  | Calendario   | 1+3M         |
| 11 | Actividades de Ejecución  | 8 meses  | Calendario   | 9+8M         |
| 12 | Cierre y liquidación  | 3 meses  | Calendario   | 11+3M        |

\* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de Ecopetrol, sin afectar las demás actividades. Ecopetrol determinará los tiempos de ajuste

\*\* La interventoría avalará cuales ajustes deberán ser realizados.

En caso de requerirse por parte de la interventoría un ajuste no contemplado en la propuesta por parte La Gerencia, La Gerencia presentará ajuste de la propuesta en máximo 3 días.