

Anexo 1.3 - Cronograma de Ejecución Proyecto: Dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de AGUACHICA

#	Actividad	Duración	Tipo de días	Predecesoras*
1	Firma de Acta de Inicio			
2	Presentación del plan operativo del contrato a la INTERVENTORIA	5 días	hábiles	1+5d
3	Aprobación o Solicitud de ajustes plan operativo por parte de la INTERVENTORIA	3 días	hábiles	2+3d
4	Ajuste plan operativo por parte del CONTRATISTA y envío a la INTERVENTORIA	2 días	hábiles	3+2d
5	Aval definitivo plan operativo por parte de la INTERVENTORIA; envío de versión final al CONTRIBUYENTE	3 días	hábiles	4+3d
6	Presentación de propuesta del Plan Semanal de Produccion y Entregas por cada sede educativa a la INTERVENTORIA	8 días	hábiles	1+8d
7	Concertación y aprobación del plan de produccion y entregas con la INTERVENTORIA	3 días	hábiles	6+3d
8	Fecha Max. Presentación prototipos	5 días	hábiles	1 +5d
9	Concertar los prototipos definitivos con la INTERVENTORIA	3 días	hábiles	8+3d
10	Fecha Max. para inicio de producción	5 días	hábiles	9+5d
11	Producción, despacho y entregas	65 días	Calendario	10+65d
12	Periodo estimado para recibo a satisfacción por parte de la Interventoria	80 días	Calendario	10+80d
13	Presentación de informe final del proyecto con recibo a satisfacción de INTERVENTORIA, última factura y entrega del proyecto a la ENC en conjunto con el CONTRIBUYENTE	15 días	Calendario	12+15d
14	Cierre y liquidación del contrato adquisición, suministro y entrega de dotación escolar	15 días	Calendario	13+15d

* INTERPRETACIÓN COLUMNA "PREDECESORAS": Ejemplo: La Actividad # 2 requiere haber finalizado la Actividad 1 y tiene 5 días hábiles para realizarse.