

Anexo 1.3 - Cronograma de Ejecución Proyecto: Dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de LA GLORIA

#	Actividad	Duración	Tipo de días	Predecesoras*
1	Firma de Acta de Inicio			
2	Presentación del plan operativo del contrato a la INTERVENTORÍA	5 días	hábiles	1+5d
3	Aprobación o Solicitud de ajustes plan operativo por parte de la INTERVENTORÍA	3 días	hábiles	2+3d
4	Ajuste plan operativo por parte del CONTRATISTA y envío a la INTERVENTORÍA	2 días	hábiles	3+2d
5	Aval definitivo plan operativo por parte de la INTERVENTORÍA; envío de versión final al CONTRIBUYENTE	3 días	hábiles	4+3d
6	Presentación de propuesta del Plan Semanal de Producción y Entregas por cada sede educativa a la INTERVENTORÍA	8 días	hábiles	1+8d
7	Concertación y aprobación del plan de producción y entregas con la INTERVENTORÍA	3 días	hábiles	6+3d
8	Fecha Max. Presentación prototipos	5 días	hábiles	1 +5d
9	Concertar los prototipos definitivos con la INTERVENTORÍA	9 días	hábiles	8+9d
10	Fecha Max. para inicio de producción	5 días	hábiles	9+ 5d
11	Producción, despacho y entregas	65 días	Calendario	10+ 65d
12	Periodo estimado para recibo a satisfacción por parte de la Interventoría	80 días	Calendario	10+80d
13	Presentación de informe final del proyecto con recibo a satisfacción de INTERVENTORÍA, última factura y entrega del proyecto a la ENC en conjunto con el CONTRIBUYENTE	15 días	Calendario	12+15d
14	Cierre y liquidación del contrato adquisición, suministro y entrega de dotación escolar	15 días	Calendario	13+15d

* INTERPRETACIÓN COLUMNA "PREDECESORAS": Ejemplo: La Actividad # 2 requiere haber finalizado la Actividad 1 y tiene 15 días hábiles para realizarse.